



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้าน ส.อบต. หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	-				√		โอนลดงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บ.
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านเขาแดงโมถึงบ้านสันติสุข จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	√				ก.พ.-เม.ย.๖๘	
๓	โครงการก่อสร้างถนนดินสายไร่นางประทุม หมู่ที่ ๓ ต.บึงปรือ เชื่อมต่อบ้านโนนเต็ง ม.๖ ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	√				ก.ย.-ต.ค.๖๘	
๔	โครงการก่อสร้างถนนดินสายไร่นายิวัด ไร่นายดวง หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	√				ก.พ.-มี.ค.๖๘	
๕	โครงการก่อสร้างถนนดินสายไร่นายองอาจ-ไร่นางพิมพ์ หมู่ที่ ๓	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	√				ก.ย.-ต.ค.๖๘	
๖	โครงการก่อสร้างถนนดินสายห้วยน้ำเค็ม ซับไทรบ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยน้ำเค็ม ตำบลบึงปรือ อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อบ้านซับไทร หมู่ที่ ๑๕ ตำบลละตะแบก อำเภอกะพ้อ จังหวัดชัยภูมิ	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	√				ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	
๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	√				เม.ย.-พ.ค.๖๘	
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายด้านทิศทางทิศตะวันตกถึงคุ้มสามัคคีเชื่อมคุ้มป่าวะตะแบก หมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	√				ก.พ.-มี.ค.๖๘	
๙	โครงการขุดลอกคลองตะวันตก หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	√				ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	
๑๐	โครงการขุดลอกคลองสายตะวันออก หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	√				ม.ค.-ก.พ.๖๘	
๑๑	โครงการขุดลอกซบตะเคียน พร้อมเพิ่มคันดินเดิม หมู่ที่ ๑	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	√				มี.ค.-เม.ย.๖๘	โอนเพิ่ม ๓๕๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑๒	โครงการขุดลอกสระน้ำ จุดหน้าบ้านนายอุณ เจริญนอก หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	√				ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	
๑๓	โครงการขุดลอกสระภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	√				เม.ย.-พ.ค.๖๘	
๑๔	โครงการขุดลอกอ่างมะค่าคูก พร้อมขนย้ายดิน จุดบ้านเสี้ยเป็น	๓๕๐,๐๐๐	-				√		โอนลด ๓๕๐,๐๐๐
๑๕	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลบึงปรือ	๑๔๑,๙๐๐	๑๐๐,๐๐๐	√				มิ.ย.๖๘	โอนลด งบประมาณ ๔๑,๙๐๐ บ.
๑๖	โครงการซ่อมแซมหอคกระจายข่าวภายในตำบลบึงปรือ	๑๔๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	√				ก.พ.-มี.ค.๖๘	โอนลด งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บ.
๑๗	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	√				ก.ย.-ต.ค.๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√				ก.ย.๖๘	
๒	โครงการบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ	๕,๐๐๐	๔,๙๕๐	√				มี.ค.๖๘	
๓	โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	√				มิ.ย.๖๘	
๔	โครงการรณรงค์กำจัดเหา	๑๐,๐๐๐	๙,๙๕๐	√				ส.ค.๖๘	
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๙,๙๕๐	√				ก.ย.๖๘	
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๕,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	√				ม.ค.๖๘	โอนเพิ่ม ๑๒,๐๐๐ บ.
๗	โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	๔๔,๕๕๐	√				ม.ค.๖๘	โอนลด ๕,๐๐๐ บ.

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๗๗๑,๕๐๐	๖๐๒,๐๓๘	√				ส.ค.๖๘	
๙	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	√				ก.ย.๖๘	งบ อบต. ๕,๐๐๐ บาท งบนอก ๒๓,๐๐๐ บาท
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์มะค่างาม	-	๒๔๙,๐๐๐	√				ก.พ.-มี.ค.๖๘	โอนเพิ่ม ๒๕๐,๐๐๐ บ.
๑๑	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบึงปรือ	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	√				ส.ค.๖๘	
๑๒	โครงการยืมสไต ผู้สูงวัยพันธุ์	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	√				ส.ค.๖๘	
๑๓	โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	√				ส.ค.๖๘	
๑๔	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพตำบลบึงปรือ	๕๐,๐๐๐	๒๗,๕๖๐	√				ส.ค.๖๘	
๑๕	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูและเสริมสร้างสุขภาพจิตคนพิการ	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	√				ก.ย.๖๘	
๑๖	โครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลบึงปรือ	๔๐,๐๐๐	๕,๓๐๑	√				ก.ย.๖๘	
๑๗	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๕,๐๐๐	-	√				เม.ย.-ก.ย.๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ
๑๘	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕,๐๐๐	๓,๘๒๐	√				ก.ค.๖๘	
๑๙	โครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล)	๓๐,๐๐๐	-	√				เม.ย.-ก.ย.๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ
๒๐	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	√				ก.ย.๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	-				√	-	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บ.
๒	โครงการฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	๑๗๗,๗๓๕	√				มี.ค.๖๘	โอนเพิ่ม ๙๑,๒๕๕ บ.
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น	๔๒,๙๖๐	๐				√	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบลบึงปรือ	๒๕,๐๐๐	๑๙,๙๗๙	√				กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร อบต.บึงปรือ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในเขตตำบลบึงปรือ	๓๐๐,๐๐๐	๕๐๔,๓๕๐	√				มี.ค.๖๘	
๒	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√				มี.ค.๖๘	
๓	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	๔,๙๐๐	√				มี.ค.๖๘	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๔	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	๔,๕๐๐	√				พ.ค.๖๘	
๕	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	๑๐๐,๐๐๐	-				√		โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บ.

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมชนบทรรมนิยมประเพณีแห่งเทียนพรรษา	๕,๐๐๐	-				√		
๒	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๖๔,๙๕๐	√				พ.ย.๖๗	โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐ บ.
๓	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	√				เม.ย.๖๘	
๔	โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๔,๒๕๐	√				ส.ค.๖๘	
๕	โครงการงานรัฐพิธี “เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√				ก.ค.๖๘	
๖	โครงการงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√				มิ.ย.-ก.ค.๖๘	
๗	โครงการงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√				ส.ค.๖๘	
๘	โครงการถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕	๑๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	√				ต.ค.๖๗	
๙	โครงการเทิดทูนพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙	๑๐,๐๐๐	๗,๕๐๐	√				ต.ค.๖๗	
๑๐	โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (วันชาติ)	๑๐,๐๐๐	๗,๕๐๐	√				ธ.ค.๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาล

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๕๒	√				ก.ค.๖๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	√				มิถุนายน ๒๕๖๘	
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	√				มิถุนายน ๒๕๖๘	

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ

กองช่าง

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ๑๓,๐๐๐ BTU	๒๓,๕๐๐	๒๓,๕๐๐	√				ก.ย.๖๘	
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็ก ๒ ประตู	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√				ก.ย.๖๘	
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	√				ก.ย.๖๘	
๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที)	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	√				ก.ย.๖๘	

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ
สำนักปลัด

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องกตน้ำ ๑ เครื่อง	๖,๗๐๐	๖,๗๐๐	√				ก.ย.๖๘	
๒	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ถังต้มน้ำร้อน ๒ ถัง	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	√				ก.ย.๖๘	
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	√				ก.ค.๖๘	
๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	√				ก.ค.๖๘	
๕	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตู้เย็น ๑ หลัง	๑๘,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	√				ก.ค.๖๘	
๖	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	√				ก.ค.๖๘	

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ
กองคลัง

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการ จำนวน ๑ ตัว	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	√				ส.ค.๖๘	
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก (แบบ ๒ บาน)	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	√				ส.ค.๖๘	
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะทำงานระดับอำนวยการต้น จำนวน ๑ โต๊ะ	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	√				ส.ค.๖๘	

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED ขนาด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√				ก.ย.๖๘	

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน				ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	กล่องวงจรปิด	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	√				เม.ย.๖๘	