



**รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
ตามแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569)**



**องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ**  
**อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา**

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                                       | ผลการดำเนินงาน         |                          |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
|              |                                                                                                                                                                                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณคง<br>เหลือ |                |
| ๑            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากศาลา<br>ประชาคม - หน้าวัดเขาแดงโม หมู่ที่ ๑๐<br>ตำบลบึงปรือ อำเภเทพารักษ์ จังหวัด<br>นครราชสีมา เชื่อมต่อบ้านซับไทร หมู่ที่<br>๑๕ ตำบลวะตะแบก อำเภเทพสถิต<br>จังหวัดชัยภูมิ |                        |                          | /                  | ๓๐๐,๐๐๐                     | ๐                       | ๓๐๐,๐๐๐             | พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙ |
| ๒            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายถ้ำ<br>เพกา หมู่ที่ ๑ บ้านมะค่าคูก ต.บึงปรือ<br>เชื่อมต่อบ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ ต.หนอง<br>แวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา                                                      |                        |                          | /                  | ๓๐๐,๐๐๐                     | ๐                       | ๓๐๐,๐๐๐             | พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙ |
| ๓            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายศาล<br>ตะปู หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงปรือ เชื่อมต่อ<br>ตำบลหนองแวง อำเภเทพารักษ์ จังหวัด<br>นครราชสีมา                                                                              | /                      |                          |                    | ๓๐๐,๐๐๐                     | ๓๐๐,๐๐๐                 | ๐                   | พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
|              |                                                                                                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำ<br>เนินการ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณคง<br>เหลือ |                |
| ๔            | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยก<br>บ้านนายดอน เขตกลางถึงน้ำตก หมู่ที่ ๒<br>ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ | /                      |                          |                        | ๓๐๐,๐๐๐                     | ๓๐๐,๐๐๐                 | ๐                   | พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙ |
| ๕            | โครงการขุดลอกสระตะวันออก พร้อมขน<br>ย้าย หมู่ที่ ๔                                               |                        |                          | /                      | ๓๐๐,๐๐๐                     | ๐                       | ๓๐๐,๐๐๐             | พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙ |
| ๖            | โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายใน<br>ตำบลบึงปรือ                                                 |                        |                          | /                      | ๑๐๐,๐๐๐                     | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐             | พ.ย.๖๘-พ.ค.๖๙  |
| ๗            | โครงการซ่อมแซมหอคกระจายข้าวภายใน<br>ตำบลบึงปรือ                                                  |                        |                          | /                      | ๑๐๐,๐๐๐                     | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐             | พ.ย.๖๘-มิ.ย.๖๙ |
| ๘            | โครงการหลังฝนถนนดีภายในตำบลบึง<br>ปรือ                                                           | /                      |                          |                        | ๑๐๐,๐๐๐                     | ๒๖๐,๐๐๐                 | ๘๐๐                 | พ.ย.๖๘-พ.ค.๖๙  |

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

### ๒.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                    | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ      |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|              |                                                      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำ<br>เนินการ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณคง<br>เหลือ |               |
| ๑            | โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิ<br>ปัญญาท้องถิ่น |                        |                          | /                      | ๑๕,๐๐๐                      | ๐                       | ๑๕,๐๐๐              | ม.ค.-ก.ย.๖๙   |
| ๒            | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก      |                        |                          | /                      | ๑๐,๐๐๐                      | ๐                       | ๑๐,๐๐๐              | พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙ |
| ๓            | โครงการบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ                      |                        |                          | /                      | ๕,๐๐๐                       | ๐                       | ๕,๐๐๐               | มี.ค.๖๙       |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                            | ผลการดำเนินงาน         |                          |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ      |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|              |                                                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณคง<br>เหลือ |               |
| ๔            | โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง                            |                        |                          | /                  | ๕,๐๐๐                       | ๐                       | ๕,๐๐๐               | พ.ค.-มิ.ย.๖๙  |
| ๕            | โครงการรณรงค์กำจัดเหา                                        |                        |                          | /                  | ๑๐,๐๐๐                      | ๐                       | ๑๐,๐๐๐              | พ.ค.-ก.ย.๖๙   |
| ๖            | โครงการรณรงค์ป้องกันโรค มือ เท้า ปาก<br>ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |                        |                          | /                  | ๑๐,๐๐๐                      | ๐                       | ๑๐,๐๐๐              | พ.ค.-ก.ย.๖๙   |
| ๗            | โครงการศึกษาการเรียนรู้นอกระบบของ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      |                        |                          | /                  | ๔๐,๐๐๐                      | ๐                       | ๔๐,๐๐๐              | พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๙ |

## ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                                                                                                       | ผลการดำเนินงาน         |                          |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|              |                                                                                                                                                                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณคง<br>เหลือ |               |
| ๑            | โครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบล<br>บึงปรือ                                                                                                                                              |                        |                          | /                  | ๒๐,๐๐๐                      | ๐                       | ๒๐,๐๐๐              | ม.ค.-ก.ย.๖๙   |
| ๒            | โครงการรณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวัง<br>ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก                                                                                                                |                        |                          | /                  | ๕,๐๐๐                       | ๐                       | ๕,๐๐๐               | ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙ |
| ๓            | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก<br>โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสดา<br>จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า<br>ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร กรม<br>พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี |                        | /                        |                    | ๕,๐๐๐                       | ผูกพัน ๒,๗๐๐            | ๒,๓๐๐               | ก.พ.-พ.ค.๖๙   |
| ๔            | โครงการอบรมให้กับอาสาสมัครท้องถิ่น<br>รักโลก (อถล)                                                                                                                                      | /                      |                          |                    | ๒๐,๐๐๐                      | ๓๐๐                     | ๑๙,๗๐๐              | ก.พ.-พ.ค.๖๙   |
| ๕            | โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                                                                                                       |                        |                          | /                  | ๒๒๐,๐๐๐                     | ๐                       | ๒๒๐,๐๐๐             | มี.ค.-ก.ย.๖๙  |

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                         | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|              |                                                           | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำ<br>เนินการ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณคง<br>เหลือ |              |
| ๑            | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี<br>ตำบลบึงปรือ               |                        |                          | /                      | ๑๐,๐๐๐                      | ๐                       | ๑๐,๐๐๐              | ม.ค.-มิ.ย.๖๙ |
| ๒            | โครงการยืมสไต ผู้สูงวัยพันธุ์                             |                        |                          | /                      | ๑๐,๐๐๐                      | ๐                       | ๑๐,๐๐๐              | ก.พ.-มิ.ย.๖๙ |
| ๓            | โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและ<br>ป้องกันโรคในผู้สูงอายุ |                        |                          | /                      | ๑๐,๐๐๐                      | ๐                       | ๑๐,๐๐๐              | มี.ค.-ก.ค.๖๙ |
| ๔            | โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพตำบลบึง<br>ปรือ                 |                        |                          | /                      | ๓๐,๐๐๐                      | ๐                       | ๓๐,๐๐๐              | เม.ย.-ก.ย.๖๙ |
| ๕            | โครงการส่งเสริมฟื้นฟูและเสริมสร้าง<br>สุขภาพจิตคนพิการ    |                        |                          | /                      | ๑๐,๐๐๐                      | ๐                       | ๑๐,๐๐๐              | เม.ย.-ก.ย.๖๙ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                        | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|              |                                                                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำ<br>เนินการ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณคง<br>เหลือ |               |
| ๑            | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                      |                        |                          | /                      | ๒๐,๐๐๐                      | ๐                       | ๒๐,๐๐๐              | ม.ค.-ส.ค.๖๙   |
| ๒            | โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                |                        |                          | /                      | ๕๐,๐๐๐                      | ๐                       | ๕๐,๐๐๐              | มี.ค.-พ.ค.๖๙  |
| ๓            | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม<br>อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น |                        |                          | /                      | ๓๐,๐๐๐                      | ๐                       | ๓๐,๐๐๐              | ต.ค.๖๘-ส.ค.๖๙ |

|  |                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|              |                                                                                                                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำ<br>เนินการ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณคง<br>เหลือ |              |
| ๑            | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร อบต. บึงปรือ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในเขตตำบลบึงปรือ |                        |                          | /                      | ๒๘๐,๐๐๐<br>(โอนลด ๘๐,๐๐๐)   | ๐                       | ๒๐๐,๐๐๐             | ม.ค.-พ.ค.๖๙  |
| ๒            | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม                                                                                  |                        |                          | /                      | ๑๕,๐๐๐                      | ๐                       | ๑๕,๐๐๐              | ม.ค.-ก.พ.๖๙  |
| ๓            | โครงการวันท้องถิ่นไทย                                                                                                       |                        | /                        |                        | ๑๕,๐๐๐                      | ผูกพัน<br>๑๔,๙๗๕        | ๒๕                  | มี.ค.๖๙      |
| ๔            | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่                                                                                                |                        |                          | /                      | ๒๐,๐๐๐                      | ๐                       | ๒๐,๐๐๐              | ก.พ.-ก.ย.๖๙  |
| ๕            | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี                                                                                                      |                        |                          | /                      | ๒๐,๐๐๐                      | ๐                       | ๒๐,๐๐๐              | ก.พ.-เม.ย.๖๙ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                    | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ       |
|--------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
|              |                                      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำ<br>เนินการ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณคง<br>เหลือ |                |
| ๑            | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด |                        |                          | /                      | ๑๐๐,๐๐๐                     | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐             | พ.ย.๖๘-เม.ย.๖๙ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                                      | ผลการดำเนินงาน         |                          |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
|              |                                                                                                                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณคง<br>เหลือ |          |
| ๒            | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง                                                                                  |                        |                          | /                  | ๕๐,๐๐๐<br>(โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐) | ๐                       | ๗๕,๐๐๐              | พ.ย.๖๘   |
| ๓            | โครงการจัดงานสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม<br>ขนบธรรมเนียมประเพณีแท้เทียน<br>เข้าพรรษา                                        |                        |                          | /                  | ๕,๐๐๐                       | ๐                       | ๕,๐๐๐               | ก.ค.๖๙   |
| ๔            | โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ                                                                                            |                        |                          | /                  | ๕๐,๐๐๐<br>(โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐) | ๐                       | ๑๐๐,๐๐๐             | เม.ย.๖๙  |
| ๕            | โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                 |                        |                          | /                  | ๒๐,๐๐๐                      | ๐                       | ๒๐,๐๐๐              | ม.ค.๖๙   |
| ๖            | โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า<br>เจ้าอยู่หัว                                        |                        |                          | /                  | ๑๐,๐๐๐                      | ๐                       | ๑๐,๐๐๐              | ก.ค.๖๙   |
| ๗            | โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์<br>พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี<br>หลวง      |                        |                          | /                  | ๑๐,๐๐๐                      | ๐                       | ๑๐,๐๐๐              | ส.ค.๖๙   |
| ๘            | โครงการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา<br>พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี                     |                        |                          | /                  | ๑๐,๐๐๐                      | ๐                       | ๑๐,๐๐๐              | มิ.ย.๖๙  |
| ๙            | โครงการถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์<br>พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา<br>จุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว<br>รัชกาลที่ ๕ | /                      |                          |                    | ๑๐,๐๐๐                      | ๒,๕๐๐                   | ๗,๕๐๐               | ต.ค.๖๘   |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                                  | ผลการดำเนินงาน         |                          |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
|              |                                                                                                                    | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณคง<br>เหลือ |          |
| ๑๐           | โครงการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๙ | /                      |                          |                    | ๑๐,๐๐๐                      | ๗,๕๐๐                   | ๒,๕๐๐               | ต.ค.๖๘   |
| ๑๑           | โครงการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๙ | /                      |                          |                    | ๑๐,๐๐๐                      | ๗,๕๐๐                   | ๒,๕๐๐               | ธ.ค.๖๘   |

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการและยาเสพติด

๗.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                   | ผลการดำเนินงาน         |                          |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ     |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|              |                                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณคง<br>เหลือ |              |
| ๑            | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |                        |                          | /                  | ๒๐,๐๐๐                      | ๐                       | ๒๐,๐๐๐              | มี.ค.-ส.ค.๖๙ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.๑ แผนงานการเกษตร

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                 | ผลการดำเนินงาน         |                          |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ    |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
|              |                                                   | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณคง<br>เหลือ |             |
| ๑            | โครงการอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ<br>ตำบลบึงปรือ |                        |                          | /                  | ๒๕,๐๐๐                      | ๐                       | ๒๕,๐๐๐              | พ.ค.-ก.ค.๖๙ |
| ๒            | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ                   |                        |                          | /                  | ๑๕,๐๐๐                      | ๐                       | ๑๕,๐๐๐              | พ.ค.-ก.ค.๖๙ |
| ๓            | โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนว<br>พระราชดำริ            |                        |                          | /                  | ๕,๐๐๐                       | ๐                       | ๕,๐๐๐               | พ.ค.-ก.ค.๖๙ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ / กิจกรรม                                                                                                    | ผลการดำเนินงาน         |                          |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|              |                                                                                                                      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณคง<br>เหลือ |                 |
| ๑            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านนางมู ชิดนอก เชื่อมบ้านมะค่า<br>คุก หมู่ที่ ๒ บ้านซับสำราญ ตำบลบึงปรือ | /                      |                          |                    | ๒,๗๓๐,๐๐๐                   | ๒,๒๒๒,๒๒๒               | ๕๐๗,๗๗๘             | ต.ค.๖๘.-มี.ค.๖๙ |

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | รายละเอียดครุภัณฑ์                                             | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ       |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
|              |                                                                | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำ<br>เนินการ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณคง<br>เหลือ |                |
| ๑            | เก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้บริหาร (ปลัด/<br>รองปลัด) จำนวน ๒ ตัว |                        |                          | /                      | ๑๒,๐๐๐                      | ๐                       | ๑๒,๐๐๐              | ม.ค.-มี.ค.๖๙   |
| ๒            | โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัว                                | /                      |                          |                        | ๗๐,๐๐๐<br>(โอนลด ๒๐,๐๐๐)    | ๕๐๐๐๐                   | ๐                   | ธ.ค.๖๘-มี.ค.๖๙ |
| ๓            | โพเดียม (แท่นบรรยาย) จำนวน ๒ ตัว                               |                        |                          | /                      | ๑๑,๐๐๐                      | ๐                       | ๑๑,๐๐๐              | ม.ค.-มี.ค.๖๙   |
| ๔            | ตู้กระจกบานเลื่อนเคลือบสี จำนวน ๑<br>หลัง                      |                        |                          | /                      | ๖,๖๐๐                       | ๐                       | ๖,๖๐๐               | เม.ย.-มิ.ย.๖๙  |

๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | รายละเอียดครุภัณฑ์                                                                | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
|              |                                                                                   | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำ<br>เนินการ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณคง<br>เหลือ |                 |
| ๑            | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับงาน<br>สำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง                    |                        | /                        |                        | ๓๘,๐๐๐                      | ผูกพัน<br>๓๘,๐๐๐        | ๐                   | ม.ค.-มี.ค.๖๙    |
| ๒            | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก<br>พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง |                        | /                        |                        | ๑๖,๐๐๐                      | ผูกพัน<br>๑๖,๐๐๐        | ๐                   | ม.ค.-มี.ค.๖๙    |
| ๓            | เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง                                                 |                        |                          | /                      | ๖,๗๐๐<br>(โอนลด ๖,๗๐๐)      | ๐                       | ๐                   | ธ.ค.๖๘ -มี.ค.๖๙ |
| ๔            | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชนิด<br>Network จำนวน ๑ เครื่อง                      | /                      |                          |                        | ๑๑,๐๐๐                      | ๑๑,๐๐๐                  | ๐                   | เม.ย.-มิ.ย.๖๙   |

๓. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | รายละเอียดครุภัณฑ์                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|              |                                                                                                                                                                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำ<br>เนินการ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณคง<br>เหลือ |              |
| ๑            | รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน ปริมาตร<br>กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ<br>กำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐<br>กิโลวัตต์                                                         |                        |                          | /                      | ๙๓๕,๐๐๐                     | ๐                       | ๙๓๕,๐๐๐             | มี.ค.-ก.ย.๖๙ |
| ๒            | รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ขนาด<br>๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า<br>๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่<br>ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ<br>แบบดับเบิลแค็บ ๑ คัน |                        |                          | /                      | ๑,๑๗๒,๐๐๐                   | ๐                       | ๑,๑๗๒,๐๐๐           | มี.ค.-ก.ย.๖๙ |

๔. ครุภัณฑ์สำรวจ  
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | รายละเอียดครุภัณฑ์                                                                                             | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                         |                     | หมายเหตุ     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|              |                                                                                                                | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำ<br>เนินการ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย | งบประมาณคง<br>เหลือ |              |
| ๑            | ชุดทดสอบดิน ชุดทดสอบคอนกรีต<br>จำนวน ๑ ชุด                                                                     |                        |                          | /                      | ๔,๓๐๐                       | ๐                       | ๔,๓๐๐               | ม.ค.-มี.ค.๖๙ |
| ๒            | ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินใน<br>สนาม จำนวน ๑ ชุด                                                              |                        |                          | /                      | ๖,๒๐๐                       | ๐                       | ๖,๒๐๐               | ม.ค.-มี.ค.๖๙ |
| ๓            | ชุดแบบหล่อคอนกรีต พร้อมเหล็กกระทุ้ง<br>(แบบหล่อคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม ๓ ชั้น<br>เหล็กกระทุ้ง ๑ ชั้น) จำนวน ๑ ชุด |                        |                          | /                      | ๔,๗๐๐                       | ๐                       | ๔,๗๐๐               | ม.ค.-มี.ค.๖๙ |

